

Projekt neve		Sárréti Komplex turisztikai centrum kialakítása				
Azonosító		TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00001				
Elnyert támogatás összege:		58.267.232 Ft bruttó				
Források						
Önkormányzat által felhasználható támogatás		58.267.232 Ft				
Békés Megyei Önkormányzat által felhasználható		0 Ft				
Önerő mértéke (önkormányzat)		0 Ft				
Lehívott előleg:		51.023.520 Ft				
Projekt fizikai befejezése		2021.06.28				
Projekt záró kifizetés benyújtása		2021.09.26			záró kifizetés beadva "0"-ás technikai számlával	
Tervezett kiadás megnevezése	TSZ Elszámolható összeg	Tényleges kiadás a beszámolóig	Szerződéssel lekötött kiadás	Elszámolt kiadás	TSZ határidő (mérőföldkő)	Szerződés szerinti határidő
Építés (Blaskó)	44 679 807 Ft	44 679 807 Ft	44 679 807 Ft	44 679 807 Ft	2021.03.29	Teljesült
Eszközbeszerzés	5 905 957 Ft	5 905 957 Ft	5 905 957 Ft	5 905 957 Ft	2021.03.29	Teljesült
Műszaki tervek	540 000 Ft	540 000 Ft	540 000 Ft	540 000 Ft	Teljesült	Teljesült
Tanulmánykészítés	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	Teljesült	Teljesült
Közbeszerzés	527 050 Ft	527 050 Ft	527 050 Ft	527 050 Ft	Teljesült	Teljesült
Projektmenedzser	1 270 000 Ft	1 270 000 Ft	1 270 000 Ft	1 270 000 Ft	Teljesült	Teljesült
Pr Előleg	170 000 Ft	170 000 Ft	170 000 Ft	165 000 Ft	2021.03.29	2020.07.01
Műszaki ellenőr	533 400 Ft	533 400 Ft	533 400 Ft	533 400 Ft	Teljesült	Teljesült
Marketing Előleg	2 641 018 Ft	2 641 018 Ft	2 641 018 Ft	2 641 018 Ft	2021.06.29	2021.06.29
Összesen:	58 267 232 Ft	58 267 232 Ft	58 267 232 Ft	58 262 232 Ft		

Projekt neve		Városi környezetjavító fejlesztések Fizesszgyarmaton				
Azonosító		TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00003				
Elnyert támogatás összege:		405.261.321 Ft bruttó				
Források						
Önkormányzat által felhasználható támogatás összege:		395.129.788 Ft				
Békés Megyei Önkormányzat által felhasználható		10.131.533 Ft				
Önerő mértéke (önkormányzat)		0 Ft				
Lehívott előleg:		390.684.788 Ft				
Projekt fizikai befejezése		2022.04.29				
Projekt záró kifizetés benyújtása		2022.07.29				
Tervezett kiadás megnevezése	TSZ végleges módosítás	Tényleges kiadás a beszámolóig	Szerződéssel lekötött kiadás	Elszámolt kiadás	mérföldkö	Szerződés szerinti határidő
Boss Body Klub épületének felújítása	35 027 533 Ft	21 016 519 Ft	35 027 534 Ft	3 502 753 Ft		2022.06.15
Zöldterület rendezés, park, térburkolat és térfigyelőrendszer	193 687 141 Ft	193 687 140 Ft	193 687 141 Ft	154 724 340 Ft	2022.04.30	Teljesült
Csapadék víz hasznosítás, ciszterna	20 460 774 Ft	20 460 774 Ft	20 460 774 Ft	20 460 774 Ft	2022.04.30	Teljesült
Könyvtár felújítás	92 464 932 Ft	92 464 932 Ft	92 464 932 Ft	18 201 758 Ft	2022.04.30	2022.04.27
Játzótér Béke utca	19 761 200 Ft	19 761 200 Ft	19 761 200 Ft	9 880 600 Ft	2022.04.30	Teljesült
Projekt előkészítés (ITS - Opus Team Kft.)	7 620 000 Ft	7 620 000 Ft	7 620 000 Ft	7 620 000 Ft	Teljesült	Teljesült
Projektelőkészítés (Környezetrend, parkosítás terv Szász Mérnökiroda Kft.)	8 001 000 Ft	8 001 000 Ft	8 001 000 Ft	8 001 000 Ft	Teljesült	Teljesült
Könyvtár terv (Optimal Terv Kft.)	1 905 000 Ft	1 905 000 Ft	1 905 000 Ft	1 905 000 Ft	Teljesült	Teljesült
Parkoló tervek (Károlyi L.)	680 000 Ft	680 000 Ft	680 000 Ft	680 000 Ft	Teljesült	Teljesült
Projektelőkészítés (Parkosítás víztorony környéke) - SZÁSZ TERV Mérnökiroda Kft	2 032 000 Ft	2 032 000 Ft	2 032 000 Ft	0 Ft	Teljesült	Teljesült
Közbeszerzés (AirReady Kft.)	2 921 000 Ft	2 921 000 Ft	2 921 000 Ft	2 921 000 Ft	teljesült	Teljesült
Közbeszerzés (Dr. Berecz O.)	298 450 Ft	298 450 Ft	298 450 Ft	298 450 Ft	teljesült	Teljesült
PR (Akkurátus Team Kft.)	193 190 Ft	0 Ft	193 190 Ft	0 Ft	2022.01.29	2022.01.29
Műszaki ellenőr (Sándor Gyula e.v.)	1 480 000 Ft	740 000 Ft	1 480 000 Ft	0 Ft	2021.10.29	2021.12.21
Rehabilitációs szakmérnök (Archl-Gori Bt.)	127 000 Ft	127 000 Ft	127 000 Ft	127 000 Ft	2021.10.29	Teljesült
Soft programok	8 105 226 Ft	8 145 500 Ft	8 145 500 Ft	8 105 226 Ft	2021.10.29	Teljesült
Összesen:	394 764 446 Ft	379 860 515 Ft	394 804 721 Ft	236 427 901 Ft		

Projekt neve		Komplex program megvalósítása Füzesgyarmaton				
Azonosító		TOP-5.2.1-15-BSI-2016-00012				
Elnyert támogatás összege:		43.496.542 Ft				
Források						
Önkormányzat által felhasználható támogatás összege:		36.199.529 Ft				
Békés Megyei Önkormányzat által felhasználható		303 870 Ft				
Füzesgyarmat Város Önkormányzata (projektmenedzser-járadék)		783 543 Ft				
Osvény Esélynövelő Alapítvány		4.120.000 Ft				
Füzesgyarmati Városgazdálkodási kft.		2.089.600 Ft				
Önerő mértéke (önkormányzat)		1.793.000 Ft				
Lehívott előleg:		36.199.529 Ft				
Projekt fizikai befejezése		2021.06.28				
Projekt záró kifizetés benyújtása		2021.09.26				
Tervezett kiadás megnevezése	TSZ Elszámolható összeg	Tényleges kiadás a beszámolóig	Szerződéssel lekötött kiadás	Elszámolt kiadás	TSZ határidő (mérőföldkö)	Szerződés szerinti határidő
Közbiztosítás	390 141 Ft	63 500 Ft	63 500 Ft	63 500 Ft	Teljesült	Teljesült
Társasjáték eszközbeszerzés	60 000 Ft			0 Ft	2021.12.31	
Hagyományörző klub eszközbeszerzés	120 000 Ft			0 Ft	2021.12.31	
Háztartásvezetés eszközbeszerzés	120 000 Ft		123 886 Ft	0 Ft	2021.12.31	
Adósságkezelő tanácsadó képzéshez 2 fő	560 000 Ft			0 Ft	2021.12.31	
Nyári napközi 5 fő tanár	250 000 Ft	442 782 Ft	442 782 Ft	250 000 Ft	2021.12.31	
Szupervizor szakértő	720 000 Ft			0 Ft	2021.12.31	
Közlekedésbiztonsági vetélkedő 3 alkalom	200 000 Ft	133 334 Ft	133 334 Ft	133 334 Ft	2021.12.31	
Korrekpetálás 1fő/15000 Ft/30 fő	750 000 Ft			0 Ft	2021.12.31	
Hagyományörző klub társastánc szakértő	300 000 Ft			0 Ft	2021.12.31	
Közlekedésbiztonsági vetélkedő szakértői díj 3	200 000 Ft		53 552 Ft	0 Ft	2021.12.31	
Mediátor 6 alkalom	300 000 Ft			0 Ft	2021.12.31	
Bűnmegelőzés csoportfoglalkozás	150 000 Ft		154 850 Ft	0 Ft	2022.03.31	
Óko-játszópark	300 000 Ft			0 Ft	2022.03.31	
Adósságkezelő külső szakértő	500 000 Ft			0 Ft	2022.03.31	
Szív érendszeri betegség megelőzése	500 000 Ft			0 Ft	2022.03.31	
hagyományörző klub, társastánc szakértő	240 000 Ft			0 Ft	2022.03.31	
Szociális munkára való felkészítés	640 000 Ft			0 Ft	2022.03.31	
Társas kuckó klub 12 alk.	240 000 Ft			0 Ft	2022.03.31	
Munkaerő piaci szakember	150 000 Ft			0 Ft	2022.03.31	
Drogprevenció 12 alk.	300 000 Ft		258 096 Ft	0 Ft	2022.03.31	
Iskolai mentor 1 fő	500 000 Ft		497 909 Ft	250 000 Ft	2022.03.31	
Munkáltatóknak tréning	150 000 Ft			0 Ft	2022.03.31	
Roma érték fesztivál	350 000 Ft			0 Ft	2022.03.31	
Lakossági fórum	20 000 Ft			0 Ft	2022.03.31	
Családi program	240 000 Ft		247 771 Ft	0 Ft	2022.03.31	
Folyamatos terepen végzett szoc. Munka	240 000 Ft			0 Ft	2022.03.31	
Projekt Előkészítő Tanulmány	762 000 Ft	762 000 Ft	762 000 Ft	762 000 Ft	Teljesült	Teljesült
Közösségi Beavatkozási Terv	1 214 500 Ft	1 214 500 Ft	1 214 500 Ft	1 093 050 Ft	Teljesült	Teljesült
Munkáltatók részére tréning	50 000 Ft		361 339 Ft	0 Ft	2022.03.31	
Marketing roma értékek fesztivál	155 000 Ft			0 Ft	2022.03.31	
Nyilvánosság biztosítása	170 000 Ft			0 Ft	2022.03.31	
Szakmai asszisztens 1 fő	3 070 867 Ft	3 240 000 Ft	5 940 000 Ft	0 Ft	2022.03.31	2021.12.31
4 fő szociális munkás bér	14 740 161 Ft	5 760 000 Ft	10 560 000 Ft	5 760 000 Ft	2022.03.31	2021.12.31
Szakmai vezető 1 fő	4 715 125 Ft	1 800 000 Ft	3 300 000 Ft	1 800 000 Ft	2022.03.31	2021.12.31
Szakmai asszisztens	598 829 Ft	502 200 Ft	1 039 500 Ft	0 Ft	2022.03.31	2021.12.31
4 fő szociális munkás járulék	2 874 331 Ft	895 680 Ft	1 795 200 Ft	895 680 Ft	2022.03.31	2021.12.31
Szakmai vezető járulék	1 151 575 Ft	279 900 Ft	577 500 Ft	279 900 Ft	2022.03.31	2021.12.31
Összesen:	37 992 529 Ft	15 093 896 Ft	27 525 719 Ft	11 287 464 Ft		

Projekt neve		Leromlott városi területek rehabilitációja Füzesgyarmaton				
Azonosító		TOP-4.3.1-15-BSI-2016-00008				
Elnyert támogatás összege:		150.965.140 Ft bruttó				
Források						
Önkormányzat által felhasználható támogatás		148.171.140 Ft				
Békés Megyei Önkormányzat által		0 Ft				
Ösvény Esélynövelési Alapítvány		1 524 000 Ft				
Füzesgyarmati Városgazdálkodási Kft.		1 270 000 Ft				
Önerő mértéke (önkormányzat)		0 Ft				
Lehívott előleg:		148.171.140 Ft				
Projekt fizikai befejezése		2021.09.27				
Projekt záró kifizetés benyújtása		2021.12.26		Záró kifizetés elfogadva		
Tervezett kiadás megnevezése	TSZ Elszámolható	Tényleges kiadás a beszámolóig	Szerződéssel lekötött kiadás	Elszámolt kiadás	TSZ határidő (mértékegység)	Szerződés szerinti
Bérlakás építés 3 db	68 677 287 Ft	68 677 287 Ft	68 677 287 Ft	68 677 287 Ft	Teljesült	Teljesült
Bérlakás építéshez kapcsolódó udvarrendezés	2 759 457 Ft	2 759 457 Ft	2 759 457 Ft	2 759 457 Ft	Teljesült	Teljesült
Útépítés	59 053 824 Ft	59 053 824 Ft	59 053 824 Ft	59 053 824 Ft	Teljesült	Teljesült
Eszközbeszerzés	3 810 000 Ft	3 810 000 Ft	3 810 000 Ft	3 810 000 Ft	Teljesült	Teljesült
Ingatlanvásárlás	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	Teljesült	Teljesült
Terv bérlakás	4 956 222 Ft	3 048 000 Ft	3 048 000 Ft	3 048 000 Ft	Teljesült	Teljesült
Ivóvízbekötés terv		50 800 Ft	50 800 Ft	50 800 Ft	Teljesült	Teljesült
Tervezői művezetés		180 000 Ft	180 000 Ft	180 000 Ft	Teljesült	Teljesült
Terv útépités		1 677 422 Ft	1 677 422 Ft	1 677 422 Ft	Teljesült	Teljesült
Megvalósíthatósági tanulmány (Kastélypark Kft.)	1 206 500 Ft	1 206 500 Ft	1 206 500 Ft	1 206 500 Ft	Teljesült	Teljesült
Energetikai tanúsítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
Közbeszerzés	1 162 050 Ft	1 162 050 Ft	1 162 050 Ft	1 162 050 Ft	Teljesült	Teljesült
Projektmenedzsment munkabér	3 200 000 Ft	3 200 000 Ft	3 200 000 Ft	3 200 000 Ft	Teljesült	Teljesült
Projektmenedzsment járulék	486 000 Ft	486 000 Ft	486 000 Ft	486 000 Ft	Teljesült	Teljesült
Egyéb szakértő (energetika tanúsítvány)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Teljesült	Teljesült
PR	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	2021.03.30	2020.09.30
Műszaki ellenőr bérlakás	1 359 800 Ft	420 000 Ft	420 000 Ft	420 000 Ft	Teljesült	Teljesült
Műszaki ellenőr		939 800 Ft	939 800 Ft	939 800 Ft	Teljesült	Teljesült
Összesen:	148 171 140 Ft	148 171 140 Ft	148 171 140 Ft	148 171 140 Ft		

Projekt neve		Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Füzesgyarmaton					
Azonosító		TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00021					
Elnyert támogatás összege:		172.956.888 Ft bruttó					
Források							
Önkormányzat által felhasználható támogatás összege:		169.558.714 Ft					
Békés Megyei Önkormányzat által felhasználható támogatás		3.398.175 Ft					
Önerő mértéke (önkormányzat)		6.634.427 Ft					
Lehívott előleg:		169.558.713-Ft					
Projekt fizikai befejezése		2022.07.31					
Projekt záró kifizetés benyújtása		2022.10.29					
Tervezett kiadás megnevezése	Önerő	TSZ módosítás	Tényleges kiadás a beszámolóig	Szerződéssel lekötött kiadás	Elszámolt kiadás	TSZ határidő (mértékegység)	Szerződés szerinti határidő
Hivatal	0 Ft	81 669 686 Ft	61 252 265 Ft	81 669 686 Ft	0 Ft	2021.06.29	2022.05.31
Konyha	6 280 834 Ft	84 298 704 Ft	63 224 028 Ft	84 298 704 Ft	0 Ft	2021.06.29	2022.05.31
Műemlékvédelmi tanulmány	12 592 Ft	237 408 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	237 408 Ft	Teljesült	Teljesült
Műszaki tervek	284 587 Ft	5 365 413 Ft	5 650 000 Ft	5 650 000 Ft	5 365 413 Ft	Teljesült	Teljesült
Energetikai tanúsítvány	11 081 Ft	208 919 Ft	220 000 Ft	220 000 Ft	208 919 Ft	Teljesült	Teljesült
Energetikai átvilágítás	12 593 Ft	237 408 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	237 408 Ft	Teljesült	Teljesült
Akadálymentesítési terv	0 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	199 977 Ft	Teljesült	Teljesült
Projektterv	32 740 Ft	617 260 Ft	650 000 Ft	650 000 Ft	617 260 Ft	Teljesült	Teljesült
Közbeszerzés	0 Ft	1 359 269 Ft	1 420 000 Ft	1 420 000 Ft	1 359 269 Ft	2019.10.31	Teljesült
Képzés	0 Ft	125 010 Ft		123 066 Ft	0 Ft	2021.06.29.	
PR	0 Ft	161 202 Ft		161 202 Ft	0 Ft	2021.06.29.	
Műszaki ellenőr	0 Ft	1 359 269 Ft		1 000 000 Ft	0 Ft	2021.06.29	
Összesen:	6 634 427 Ft	175 839 548 Ft	133 116 293 Ft	175 892 658 Ft	8 225 654 Ft		

Projekt neve		100 férőhelyes munkásszállás építése			
Azonosító		BE/20/1127-25/2018			
Elnyert támogatás összege:		174.000.000 Ft nettó			
Források					
Visszatérítendő támogatás összege:		12.000.000 Ft			
Hitel összege:		112.000.000 Ft			
Önerő mértéke (önkormányzat)		0 Ft			
Lehívott előleg:		186.000.000 Ft			
Projekt fizikai befejezése		2021.12.31			
Projekt záró kifizetés benyújtása		2022.02.28			
Tervezett kiadás megnevezése	TSZ Elszámolható összeg	Tényleges kiadás a beszámolóig	Szerződéssel lekötött kiadás	Elszámolt kiadás	
Kivitelezés (Városgazdálkodási Kft.)	280 000 000 Ft	319 200 000 Ft	319 200 000 Ft	0 Ft	
Műszaki ellenőr	5 000 000 Ft	0 Ft	2 250 000 Ft	0 Ft	
Tervezés eng.	5 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	0 Ft	
Tervezés kiv.		4 650 000 Ft	4 650 000 Ft	0 Ft	
Eszközbeszerezés	20 000 000 Ft	28 563 816 Ft	20 200 393 Ft	0 Ft	
Összesen:	310 000 000 Ft	354 413 816 Ft	348 300 393 Ft	0 Ft	

Projekt neve	A Füzesgyarmati Bölcsőde bővítése					
Azonosító	TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00015					
Támogatás összege:	237.016.350 Ft+ 35.552.452 Ft(15%)=272.568.802.Ft (br)					
Források						
Önkormányzat által felhasználható támogatás összege:	267.571.694.					
Önkormányzatnak előlegben átutalva:	267.571.694.					
Békés Megyei Önkormányzat által felhasználható támogatás	5.000.000 Ft					
Önerő mértéke (önkormányzat)	0 Ft					
Projekt fizikai befejezése	2022.06.30					
Projekt záró kifizetés benyújtása	2022.09.30					
Lehívott előleg:	272.568.802.					
Tervezett kiadás megnevezése	TSZ Elszámolható összeg	Tényleges kiadás a beszámolóig	Szerződéssel lekötött kiadás	Elszámolt kiadás	mérföldkő	Szerződés szerinti határidő
Bölcsőde bővítése	225 650 778 Ft	191 411 733 Ft	225 650 778 Ft	117 279 016 Ft	2022.03.31	2022.02.28
Kft. In house	21 994 416 Ft	10 997 208 Ft	21 994 416 Ft	8 560 309 Ft	2022.03.31	2022.03.08
Eszközbeszerzés	7 500 000 Ft	6 750 000 Ft	7 500 000 Ft	0 Ft	2022.03.31	2022.03.31
Műszaki tervek	6 896 000 Ft	6 896 000 Ft	6 896 000 Ft	6 896 000 Ft	Teljesült	Teljesült
Közbeszerzés	1 800 000 Ft	1 389 061 Ft	1 111 250 Ft	1 800 000 Ft	Teljesült	Teljesült
Bölcsődei szakértő	750 000 Ft	450 000 Ft	750 000 Ft	450 000 Ft	2021.03.31	2022.03.31
PR	180 500 Ft	0 Ft	180 500 Ft	0 Ft	2022.03.31	2022.03.31
Műszaki ellenőr	2 300 000 Ft	0 Ft	1 460 500 Ft	0 Ft	2021.12.31	2022.03.08
Rehab. Szakmérnök	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2021.12.31	2022.03.31
Összesen:	267 571 694 Ft	217 894 002 Ft	265 543 444 Ft	134 985 325 Ft		

Projekt neve		Füzesgyarmati Vállalkozói park kialakítása				
Azonosító		TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00012				
Elnyert támogatás összege:		450.000.000 Ft bruttó				
Források						
Önkormányzat által felhasználható támogatás összege:		450.000.000 Ft				
Békés Megyei Önkormányzat által felhasználható		0 Ft				
Önerő mértéke (önkormányzat)		0 Ft				
Lehívott előleg:		0 Ft				
Tervezett kiadás megnevezése	TSZ Elszámolható összeg	Tényleges kiadás a beszámolóig	Szerződéssel lekötött kiadás	Elszámolt kiadás	TSZ határidő (mértföldkő)	Szerződés szerinti határidő
Építés	403 550 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2020.09.30	
Szükségletfelmérés és széleskörű partnerségi egyeztetések lefolytatásának költsége.	1 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2020.09.30	
Üzleti terv, CBA elemzés	5 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2020.09.30	
Marketing, kommunikáció	1 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2020.09.30	
Ingatlanvásárlás	2 500 000 Ft	3 699 800 Ft	0 Ft	0 Ft	2020.05.30	
Műszaki tervek	3 810 000 Ft	3 810 000 Ft	3 810 000 Ft	0 Ft	2020.05.30	
Környezeti hatásvizsgálat	4 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2020.05.30	
Engedélyes és kiviteli tervek elkészítésének díja.	7 190 000 Ft	6 025 300 Ft	5 500 000 Ft	0 Ft	2020.05.30	
Közbeszerzés	4 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2020.05.30	
PR	200 000 Ft	78 900 Ft	78 900 Ft	0 Ft	2020.09.30	
Projektmenedzsment és járulékok	11 250 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2020.09.30	
Műszaki ellenőr	4 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2020.09.30	
Összesen:	450 000 000 Ft	13 914 000 Ft	9 388 900 Ft	0 Ft		

Projekt neve		Strand környezetének fejlesztése			
Azonosító		Leader (VP6-19.2.1-55-4-17)			
Támogatás összege:		9 999 897 Ft			
Források					
Önkormányzat által felhasználható támogatás		9 999 897 Ft			
A projekt teljes költsége		13 634 945 Ft			
Önerő mértéke (önkormányzat)		3 635 048 Ft			
Lehívott előleg:		0 Ft			
Projekt fizikai befejezése		2021.12.31			
Tervezett kiadás megnevezése	TSZ Elszámolható összeg	Tényleges kiadás a beszámolóig	Szerződéssel lekötött kiadás	Elszámolt kiadás	Szerződés szerinti határidő
Közvilágítás kiépítése	7 954 010 Ft	7 954 010 Ft	7 954 010 Ft	benyújtva	2021.12.27
Közterületi bútorzat beszerzése	3 156 990 Ft	3 156 990 Ft	3 156 990 Ft	benyújtva	2021.12.20
Összesen:	11 111 000 Ft	0 Ft	11 111 000 Ft	0 Ft	

Projekt neve		Füzesgyarmat 1. számú öblözet csapadékvíz elvezetésének rekonstrukciója				
Azonosító		TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00010				
Elnyert támogatás összege:		120.000.000 Ft bruttó				
Források						
Önkormányzat által felhasználható támogatás		117.000.000 Ft				
Békés Megyei Önkormányzat által felhasználható		3.000.000 Ft				
Önerő mértéke (önkormányzat)		0 Ft				
Lehívott előleg:		112.000.000 Ft				
Tervezett kiadás megnevezése	TSZ Elszámolható összeg	Tényleges kiadás a beszámolóig	Szerződéssel lekötött kiadás	Elszámolt kiadás	TSZ határidő (mértföldkő)	Szerződés szerinti határidő
Építés	107 115 815 Ft	107 115 815 Ft	107 115 815 Ft	107 115 815 Ft	Teljesült	Teljesült
Közbeszerzés	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	Teljesült	Teljesült
Műszaki ellenőr	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	Teljesült	Teljesült
Hatósági díjak	410 000 Ft	410 000 Ft	410 000 Ft	410 000 Ft	Teljesült	Teljesült
Műszaki tervek	4 222 000 Ft	4 222 000 Ft	4 222 000 Ft	4 222 000 Ft	Teljesült	Teljesült
Tanulmányok	579 940 Ft	579 940 Ft	579 940 Ft	579 940 Ft	Teljesült	Teljesült
Pr	119 618 Ft	119 618 Ft	119 618 Ft	119 618 Ft	2020.12.29	Teljesült
Marketing	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	Teljesült	Teljesült
Tervezői művezetés	952 627 Ft	952 627 Ft	952 627 Ft	952 627 Ft	Teljesült	Teljesült
Összesen:	117 000 000 Ft	117 000 000 Ft	117 000 000 Ft	117 000 000 Ft		

Projekt neve		0599. hrsz.-ú külterületi mezőgazdasági út fejlesztése				
Azonosító		VP6-7.2.1-7.4.1.2-16				
Elyert támogatás összege:		94.553.993 Ft bruttó				
Források						
Önkormányzat által felhasználható támogatás összege:		94.553.993 Ft				
Békés Megyei Önkormányzat által felhasználható		0 Ft				
Önerő mértéke (önkormányzat)		10.505.948 Ft				
Lehívott előleg:		47.276.996 Ft				
Tervezett kiadás megnevezése	TSZ Elszámolható összeg	Tényleges kiadás a beszámolóig	Szerződéssel lekötött kiadás	Elszámolt kiadás	TSZ határidő (mérőföldkő)	Szerződés szerinti határidő
Közbeszerzés	882 692 Ft	1 136 650 Ft	1 136 650 Ft	823 059 Ft	Teljesült	Teljesült
Kivitelezés	99 807 003 Ft	97 648 504 Ft	97 648 504 Ft	16 732 234 Ft	Teljesült	Teljesült
Műszaki ellenőrzés	882 692 Ft	1 180 000 Ft	1 180 000 Ft	550 000 Ft	Teljesült	Teljesült
Projekt menedzsment	1 535 209 Ft			0 Ft		
PR	166 301 Ft			0 Ft		
Tervezés	1 786 044 Ft	799 728 Ft	799 728 Ft	629 707 Ft	Teljesült	Teljesült
Összesen:	105 059 941 Ft	100 764 882 Ft	100 764 882 Ft	18 735 000 Ft		

Projekt neve		Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 2020					
Azonosító		Igénylésazonosító: 493 437					
Támogatás összege:		91641403 nettó					
Források							
Önkormányzat által felhasználható támogatás összege:		91 641 403 Ft					
Békés Megyei Önkormányzat által felhasználható		0 Ft					
Önerő mértéke (önkormányzat)		107 134 597 Ft					
Lehívott előleg:		0 Ft					
Projekt fizikai befejezése		2022.12.31					
Tervezett kiadás megnevezése	TSZ Elszámolható összeg	Tényleges kiadás a beszámolóig	Áfa összeg	Szerződéssel lekötött kiadás*tervezet NETTÓ	Elszámolt kiadás	TSZ határidő (mérőföldkő)	Szerződés szerinti határidő
Eszközbeszerzés nettó	16 931 000 Ft	0 Ft	0 Ft	59 000 000 Ft	0 Ft	2022.12.31	
Építés nettó	177 600 000 Ft	88 800 000 Ft	23 976 000 Ft	177 600 000 Ft	0 Ft	2022.12.31	
Műszaki ellenőr nettó	1 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 750 000 Ft	0 Ft	2022.12.31	
Közbeszerzés nettó	1 122 000 Ft	600 000 Ft	0 Ft	600 000 Ft	0 Ft	2022.02.01	Teljesült
Tenderterv nettó	1 623 000 Ft	5 990 000 Ft	1 617 300 Ft	5 990 000 Ft	0 Ft	2021.04.12	Teljesült
Összesen:	198 776 000 Ft	95 390 000 Ft		244 940 000 Ft	0 Ft		

Egyéb megjegyzés: Az adatok nettóba értendők.